

SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS					RESUMO MEDIÇÕES					MEDIÇÃO 01			MEDIÇÃO 02			MEDIÇÃO 03					
<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b> Contrato nº 2024.000015.28101.01					OBJETO:					Valor Total: R\$ 242.999,50			Período 27/03/2024 a 31/05/2024			Período 01/06/2024 a 30/06/2024			Período 01/07/2024 a 31/09/2024		
					Projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fabio Ruschi					Valor Total Medido: R\$ 51.804,28			%			Período 01/06/2024 a 30/06/2024			Período 01/07/2024 a 31/09/2024		
CONTRATADA: ML PROJETOS LTDA					LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES					Saldo Total a Medir: R\$ 191.195,22			Período 27/03/2024 a 31/05/2024			Período 01/06/2024 a 30/06/2024			Período 01/07/2024 a 31/09/2024		
ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT(R\$)	V.TOTAL	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO (R\$)	%	SALDO QUANT.	SALDO (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%	QUANT.	VALOR (R\$)	%		
<b>01</b>	<b>PROJETOS PARA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>238.812,60</b>																
01.01	Projeto Arquitetônico	M2	11.995,72	8,17	98.005,03	1799,36	14.700,75	15,00%	10.196,36	83.304,28		0,00	0,00%		0,00	0,00%	1799,36	14.700,75	15,00%		
01.02	Projeto Hidrossanitário	M2	11.995,72	3,08	36.946,82	0,00	0,00	0,00%	11.995,72	36.946,82		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
01.03	Levantamento de Redes Hidrossanitárias	M2	11.995,72	0,66	7.917,18	11995,72	7.917,18	100,00%	0,00	0,00	11995,72	7.917,18	100,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
01.04	Projeto de Sonorização	M2	450,00	0,46	207,00	67,50	31,05	15,00%	382,50	175,95		0,00	0,00%		0,00	0,00%	67,50	31,05	15,00%		
01.05	Projeto de Alarme e CFTV	M2	2.500,00	0,82	2.050,00	375,00	307,50	15,00%	2.125,00	1.742,50		0,00	0,00%		0,00	0,00%	375,00	307,50	15,00%		
01.06	*As Built* estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário	M2	11.995,72	4,35	52.181,38	6597,65	28.699,76	55,00%	5.398,07	23.481,62		0,00	0,00%	1799,36	7.827,21	15,00%	4798,29	20.872,55	40,00%		
01.07	*As Built* de Projeto SPDA existente	M2	11.995,72	0,56	6.717,60	0,00	0,00	0,00%	11.995,72	6.717,60		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
01.08	Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes	M2	11.995,72	1,21	14.514,82	0,00	0,00	0,00%	11.995,72	14.514,82		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
01.09	Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços)	M2	11.995,72	1,69	20.272,77	0,00	0,00	0,00%	11.995,72	20.272,77		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
<b>02</b>	<b>IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO</b>				<b>986,90</b>																
02.01	Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros)	M2	670,00	1,31	877,70	100,50	131,66	15,00%	569,50	746,04		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,50	131,66	15,00%		
02.02	Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios)	M2	65,00	1,68	109,20	9,75	16,38	15,00%	55,25	92,82		0,00	0,00%		0,00	0,00%	9,75	16,38	15,00%		
<b>03</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO</b>				<b>3.200,00</b>																
03.01	Projeto de Sinalização (interno e externo)	M2	2.500,00	1,28	3.200,00	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	3.200,00		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 242.999,50</b>	<b>R\$ 51.804,28</b>		<b>R\$ 191.195,22</b>		<b>R\$ 7.917,18</b>			<b>R\$ 7.827,21</b>			<b>R\$ 36.059,89</b>					

(assinado eletronicamente)

**Renato Bertollo - Membro da Comissão Gestora do Contrato**

Técnico de Nível Médio – Técnico de Edificações – GEAG

(assinado eletronicamente)

**Rúbia Pereira Simonassi - Membro da Comissão Gestora do Contrato**

Técnico de Nível Superior – Arquiteta e Urbanista – GEAG

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**RENATO BERTOLLO**  
TECNICO DE NIVEL MEDIO-DT  
GEAG - SEGER - GOVES  
assinado em 08/10/2024 16:11:12 -03:00

**RUBIA PEREIRA SIMONASSI**  
TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT  
SEGER - SEGER - GOVES  
assinado em 08/10/2024 15:19:42 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 08/10/2024 16:11:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por RENATO BERTOLLO (TECNICO DE NIVEL MEDIO-DT - GEAG - SEGER - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-1GD4QK>