



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES
Mês de Referência: AGOSTO/2024
Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	17/09/2024	20/02/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	6,5% (considerando o total medido acumulado até a última medição, em Junho/2024)	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-S7PV4Z - Planilha 2ª medição (enviado em Julho/2024)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: SETEMBRO/2024

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	16/03/2025	20/06/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	6,5% (considerando o total medido acumulado até a última medição, em Junho/2024)	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-S7PV4Z - Planilha 2ª medição (enviado em Julho/2024)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: OUTUBRO/2024

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	16/03/2025	20/06/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	21,3%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-1GD4QK - PLANILHA DE MEDIÇÃO - 09-24 - MED 03
2024.000089.28101.04	2024-S4DFQ	Contratação de Mapeamento de fachada, Projeto de Recuperação e Planilha orçamentária com especificações técnicas dos serviços a serem realizados nas fachadas do Edifício Fábio Ruschi	14/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	11/02/2024	01 - Processo de mapeamento de fachada. 02 - Execução do serviço de mapeamento. 03 - Elaboração do Laudo e Planilhas Orçamentárias. 04 - Aprovação dos Laudos e Planilhas enviadas.	0,0%	Em andamento.	2024-JLOGM1 - Proposta de Mapeamento de Fachada e Planilha Orçamentária com Especificações Técnicas dos Serviços - SEGER - ED. Fábio Ruschi.	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES
Mês de Referência: NOVEMBRO/2024 a JANEIRO/2025
Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	16/03/2025	20/06/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	21,3%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-1GD4QK - PLANILHA DE MEDIÇÃO - 09-24 - MED 03
2024.000089.28101.04	2024-S4DFQ	Contratação de Mapeamento de fachada, Projeto de Recuperação e Planilha orçamentária com especificações técnicas dos serviços a serem realizados nas fachadas do Edifício Fábio Ruschi	14/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	11/02/2024	01 - Processo de mapeamento de fachada. 02 - Execução do serviço de mapeamento. 03 - Elaboração do Laudo e Planilhas Orçamentárias. 04 - Aprovação dos Laudos e Planilhas enviadas.	0,0%	Em andamento.	2024-JLOGM1 - Proposta de Mapeamento de Fachada e Planilha Orçamentária com Especificações Técnicas dos Serviços - SEGER - ED. Fábio Ruschi.	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2025

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	16/03/2025	20/06/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	21,3%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-1GD4QK - PLANILHA DE MEDIÇÃO - 09-24 - MED 03
2024.000089.28101.04	2024-S4DFQ	Contratação de Mapeamento de fachada, Projeto de Recuperação e Planilha orçamentária com especificações técnicas dos serviços a serem realizados nas fachadas do Edifício Fábio Ruschi	14/10/2024	19/10/2024	19/10/2024	11/02/2024	01 - Processo de mapeamento de fachada. 02 - Execução do serviço de mapeamento. 03 - Elaboração do Laudo e Planilhas Orçamentárias. 04 - Aprovação dos Laudos e Planilhas enviadas.	100,0%	Concluído	2024-JLOGM1 - Proposta de Mapeamento de Fachada e Planilha Orçamentária com Especificações Técnicas dos Serviços - SEGER - ED. Fábio Ruschi.	2025-F91DCQ - Nota Fiscal do Serviço Executado



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: MARÇO/2025

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	14/07/2025	18/10/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	21,3%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2024-1GD4QK - PLANILHA DE MEDIÇÃO - 09-24 - MED 03



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: ABRIL/2025

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	14/07/2025	18/10/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	49,8%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2025-D366VS - 24. PLANILHA DE MEDIÇÃO - 4 MEDIÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: MAIO/2025

Data de Atualização: 29/05/2025

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	14/07/2025	18/10/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	49,8%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2025-D366VS - 24. PLANILHA DE MEDIÇÃO - 4 MEDIÇÃO