



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES  
Data de Atualização: 25/07/2024

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
014/2023	2023-31WPT	Prestação de serviços de troca total do telhado do Edifício Fabio Ruschi e sua estrutura, contemplando o telhado da ala mar, ala cidade, área do poço e telhado caixa d'água alas cidade e mar, e pintura interna em paredes e forros para reparação de trechos das alas	27/07/2023	24/08/2023	19/04/2024	21/07/2023	01 - Serviços preliminares 02 - Cobertura 03 - Impermeabilização 04 - Revestimento de paredes 05 - Instalações hidro-sanitárias 06 - Pintura 07 - Serviços complementares externos 08 - Limpeza geral da obra	100,00%	Serviço Finalizado	2023-N11687 - 1 proposta comercial anexolla ajustado assinado matix	2024-6X7340 - 35 - PLANILHA - MED 07 - COMISSÃO GESTORA
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	27/03/2024	22/09/2024	21/02/2025	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	6,5% (considerando o total medido acumulado até a última medição, em Junho/2024)	Em andamento. Em fase de análise e aprovação dos anteprojetos	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária	2024-S7PV4Z - Planilha 2ª medição