



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

Mês de Referência: ABRIL/2026

Data de Atualização: 30/04/2026

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS / CONTRATADOS PELA SEGER / GEAG / GEMAN

nº Contrato	Gerência Responsável	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com as quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2026.000023.28101.01	GEMAN	2026-9DQJ1	Prestação de serviços técnicos de elaboração de Laudo(s) de Avaliação de Bem(s) Imóvel(s). Descrição do bem(s): Imóvel Urbano, classificado como TERRENO, AVA-03, com área total de aproximadamente 23.828,86 m², registrados sob as matrículas n 14607 a 14619, 14625 a 14633, 14670 a 14682, 14691 a 14715.	11/03/2026	12/03/2026	07/04/2026	11/09/2026	- Entrega do Laudo - Revisão pela CAI - Ajustes do Laudo - Homologação	100,0%	Concluído	doc. E-docs 2026-5FHM5 - REMUNERAÇÃO - CONVITE - 002-2026 - AVA 03 - 2026-S273Z - PORTLAND	
2026.000031.28101.01	GEMAN	2026-ZWTV D	Prestação de serviços técnicos de elaboração de Laudo(s) de Avaliação de Bem(s) Imóvel(s). Descrição do bem(s): Imóvel Urbano, classificado como GLEBA, AVA-07, englobando duas áreas de terreno (gleba) desmembrado, sendo: ÁREA "A" com 343.850,00 m² e ÁREA "A1" com 216.650,00 m². Registrados sob a matrícula nº 58.539 e 58.538.	09/04/2026	10/04/2026	05/05/2026	09/10/2026	- Entrega do Laudo - Revisão pela CAI - Ajustes do Laudo - Homologação	0,0%	Em andamento.	doc. E-docs 2026-MN7ZDL - REMUNERAÇÃO - CONVITE - 003-2026 - AVA 07 - 2025-L7W3R - CASA SOBRE ROCHA ENGENHARIA LTDA	
2026.000037.28101.01	GEMAN	2026-Z7XPZ	Prestação de serviços técnicos de elaboração de Laudo(s) de Avaliação de Bem(s) Imóvel(s). Descrição do bem(s): Imóvel Urbano, classificado como SALA, AVA-04, área construída total para locação de aproximadamente 680,35 m², a ser locado o 2º e 3º pavimentos da edificação; 2º pavimento com área para locação 303,77m², a ser adaptado; 3º pavimento área para locação 376,58m², a construir. Registrados sob a matrícula nº 16.802.	29/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	29/10/2026	- Entrega do Laudo - Revisão pela CAI - Ajustes do Laudo - Homologação	0,0%	Em andamento.	doc. E-docs 2026-68N24M - REMUNERAÇÃO - CONVITE - 002-2026 - AVA 04 - 2025-6DNXZ - CASA SOBRE ROCHA ENGENHARIA LTDA	
2024.000015.28101.01	GEAG	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	10/04/2026	15/07/2026	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	81,7%	Em andamento.	doc. E-docs 2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	doc. E-docs 2025-4RHTJD - 22. PLANILHA DE MEDIÇÃO - 5 med abril 2025 (enviado em Junho/2025)