



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitória/ES

Mês de Referência: Março/2026

Data de Atualização: 30/03/2026

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEGER

nº Contrato	nº Processo	Objeto	Data de Início da Vigência	Data de Início da Execução	Data Encerramento da Execução/ Previsão de Conclusão	Data Encerramento da Vigência	Etapas	Percentual Concluído	Status	Documento com os quantitativos e os preços unitários e totais contratados por obra	Documento com os quantitativos executados e os preços efetivamente praticados por obra
2024.000015.28101.01	2023-PCPS2	Contratação de projeto arquitetônico e complementares para Retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo	27/02/2024	22/03/2024	10/04/2026	15/07/2026	01 - Projeto Arquitetônico 02 - Projeto Hidrossanitário 03 - Levantamento de Redes Hidrossanitárias 04 - Projeto de Sonorização 05 - Projeto de Alarme e CFTV 06 - "As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução estrutural, se necessário 07 - "As Built" de Projeto SPDA existente 08 - Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes 09 - Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos, Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços) 10 - Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) 11 - Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) 12 - Projeto de Sinalização (interno e externo)	81,7%	Em andamento.	2023-SB32HF - Planilha Orçamentária (enviado em Julho/2024)	2025-4RHTJD - 22. PLANILHA DE MEDIÇÃO - 5 med abril 2025 (enviado em Junho/2025)